

«СОГЛАСОВАНО»  
Главный инженер ООО «УПТК ТПС»  
Спивак А.В.

Дата 09.04.2026

Подпись \_\_\_\_\_



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
АО «Управдом Заволжского района»  
Викулова Ю.В.

Дата 09.04.2026

Подпись \_\_\_\_\_



## ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОВОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 гг.

адрес: ул. Сахарова д.21

принадлежность объекта: АО «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района»

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)  
\_\_\_\_\_ жилое \_\_\_\_\_
2. Год постройки: \_\_\_\_\_ 1990г. \_\_\_\_\_
3. Характеристика объекта:  
износ в % 25 \_\_\_\_\_; этажность 9 \_\_\_\_\_; подъездов 2 \_\_\_\_\_;  
наличие подвалов \_\_\_\_\_, цокольных этажей \_\_\_\_\_, общей площади 592,2 \_\_\_\_\_  
м2  
количество квартир 72 \_\_\_\_\_ (шт.)  
общая полезная площадь объекта 4056,6 \_\_\_\_\_ м2  
жилая площадь 3904,8 \_\_\_\_\_ м2  
нежилая площадь 0 \_\_\_\_\_ м2, в том числе  
под производственные нужды 0 \_\_\_\_\_ м2
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) \_\_\_\_\_
5. Источники:  
теплоснабжения \_\_\_\_\_ ООО «УПТК «ТПС» \_\_\_\_\_  
газоснабжения \_\_\_\_\_ ОАО «Яргазсервис» \_\_\_\_\_  
твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
энергоснабжения \_\_\_\_\_ ОАО ЯГЭС \_\_\_\_\_  
системы АПЗ и дымоудаления \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

## 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

Перечень мероприятий	Срок выполнения
1. Заключение или пролонгация действующих договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями	01.02.2026г
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок	Май-август 2026г
4. Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	Май-август 2026г
5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Январь-декабрь 2026г
6. Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
7. Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
8. Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Январь-декабрь 2026г
10. Осмотр теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках	Январь-декабрь 2026г
11. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы	Январь-декабрь 2026г
13. Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок: проверка наличия образования, подготовки	Январь-декабрь 2026г
15. Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	По графику подрядной организации 3 раза в год
16. Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	По графику подрядной организации 1 раз в год
17. Подготовка и предоставление документов, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Август 2026г