

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. ген. директора по энергетике
ООО «Теплоэнерго г. Ярославль»
Новикова Ю.В.

Дата 03.04.2026

Подпись _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
АО «Управдом Заволжского района»
Викулова Ю.В.

Дата 03.04.2026

Подпись _____



ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 гг.

адрес ул. Ранняя д. 12
принадлежность дома АО «Управдом Заволжского района»

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)
2. Год постройки 1985
3. Характеристика объекта:
износ в % ; этажность 9 ; подъездов 6
наличие подвалов - есть , цокольных этажей - общей площади
м²
количество квартир (шт.) 216
общая полезная площадь объекта (кв. м) 11732,8
жилая площадь (кв. м) 7181,4
нежилая площадь (кв. м) , в том числе
под производственные нужды (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) ВРУ-2;
т/узел-6; лифт-6
5. Источники:
теплоснабжения РК-1
газоснабжения центральное
твердого и жидкого топлива -
энергоснабжения центральное
Системы АПЗ и дымоудаления

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

Перечень мероприятий	Срок выполнения
1. Заключение или пролонгация действующих договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями	01.02.2026г
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Май-август 2026г
4. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Май-август 2026г
5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Январь-декабрь 2026г
6. Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
7. Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
8. Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Январь-декабрь 2026г
10. Осмотр теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	Январь-декабрь 2026г
11. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы	Январь-декабрь 2026г
13. Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок: проверка наличия образования, подготовки	Январь-декабрь 2026г
15. Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	По графику подрядной организации 3 раза в год
16. Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	По графику подрядной организации 1 раз в год
17. Подготовка и предоставление документов, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Август 2026г